



**MUZEUM  
GÓRNICICTWA  
WĘGLOWEGO  
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59  
tel: +48 32 630 30 91  
fax: +48 32 277 11 25  
biuro@muzeumgornictwa.pl  
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA  
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,  
41-800 Zabrze,  
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA  
KRÓLOWA  
LUIZA**

ul. Wolności 410,  
41-800 Zabrze.

L.Dz.: 3305/REOK./MSZ/ 2015

Data: 25-05-2015

**Jerzy Solecki**

**Dyrektor**

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego  
Urząd Marszałkowski Województwa  
Śląskiego  
Ul. Ligonía 46  
40-037 Katowice

**Dotyczy: Projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne (nr projektu 1629) – wprowadzenie zmian**

W związku z realizacją przedmiotowego projektu, zwracam się z prośbą o akceptację proponowanych w niniejszym piśmie zmian.

### 1. Zmiany w zakresie terminów realizacji projektu

Mając na uwadze następujące czynniki determinujące rzeczywisty okres realizacji poszczególnych zadań, ujętych w Projekcie, tj.

- czas trwania procedury podpisywania umowy o dofinansowanie Projektu w odniesieniu do terminu zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu,
- konieczność powtórzenia procedury przetargowej dla Zadania 3 (Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido),
- sekwencję wykonywania robót wynikająca ze specyfiki miejsca realizacji prac (wyrobiska górnicze),

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY KOPALNI GUIDO W ZABRZU NA CELE TURYSTYCZNE I KULTURALNE  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*2015*



• technologię prowadzenia prac w podziemnych wyrobiskach górniczych,  
uwzględniając zapisy dotyczące trybu wprowadzania zmian w projekcie, które określone zostały w § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.06.02.01-00-021/14-00 z dnia 16-10-2014, a także zapisy § 3 ww. umowy, zwracam się z **prośbą o wyrażenie zgody na aktualizację terminów realizacji projektu.**

Wnioskowane terminy realizacji projektu:

- Termin zakończenia rzeczowego – 14.12.2015 r. (było: 30.06.2015)
- Termin zakończenia finansowego – 15. 12.2015 r. (było: 31.07.2015)
- Termin rozliczenia projektu – 22.12.2015 r. (było: 24.08.2015).

Poniżej przedstawiam aktualny wykaz realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach Projektu kontraktów, uzasadniający konieczność wprowadzenia przedmiotowych zmian:

Numer kontraktu	Przedmiot zadania/kontraktu	Stan realizacji	Planowany czas trwania umowy
<b>„Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne”</b>			
<b>1. Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej</b>			
1.1	Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do zabudowy instalacji elektrycznych na potrzeby przygotowania północnej trasy turystycznej poziomie 320 ZKWK Guido.	Umowa nr 113/2015 z dnia 24.04.2015 w trakcie realizacji.	Dostawa do 50 dni od daty podpisania umowy, tj. 12 czerwca 2015.
1.2	Wykonanie robót górniczych dla przygotowania północnej trasy turystycznej w ZKWK Guido na poziomie 320 ZKWK wraz z montażem instalacji elektrycznej.	W dniu 25.05.2015 nastąpiło wyłonienie wykonawcy przedmiotowych robót.	Termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy. Przewidywany termin podpisania umowy: 08 czerwca 2015.
1.3	Zabudowa instalacji systemu bezpieczeństwa dla przygotowania północnej trasy turystycznej w ZKWK Guido na poziomie 320 ZKWK. Umowa będzie podpisana 12.05. SEVITEL 134/2015	Umowa nr 134/2015/REOK z dnia 12.05.2015 w trakcie realizacji	Termin realizacji: do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 12.12.2015
<b>2. Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji</b>			



*Law*



2.1	„Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz ekspozycyjnego w celu aranżacji poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji”	Ogłoszono przetarg. Termin otwarcia: 01.06.2015.	Termin realizacji: do 30.09.2015
2.2	Zaprojektowanie, wykonanie i zamocowanie witraża, a także zakup i instalacja elementów mocujących witraż oraz zakup i instalacja systemu podświetlającego witraż na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Kopalni Guido w Zabrzu	Trwa procedura związana z przygotowaniem dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie konkursu ofert.  Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy PZP w związku z art. 37a – 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Planowany wstępnie termin realizacji: do 30.09.2015
2.3	Przygotowanie kontentu stanowisk multimedialnych, w tym 1 aplikacji, 4 projekcji filmowych, 1 mappingu 3D, a także produkcja i montaż 1 nagrania dźwiękowego oraz obróbka i montaż 4 dostarczonych przez Zamawiającego nagrań dźwiękowych na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu	Ogłoszono postępowanie w formie konkursu ofert, termin zgłoszenia ofert: 26.05.2015.  Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy PZP w związku z art. 37a – 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Termin realizacji: do 15.10.2015
2.4	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby św. Barbary, a także zamontowanie gotowej rzeźby w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Kopalni Guido w Zabrzu.	Trwa procedura związana z przygotowaniem dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie konkursu ofert.  Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy PZP w związku z art. 37a – 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Planowany wstępnie termin realizacji: do 30.09.2015
<b>3. Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido</b>			
3.1	zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido	Umowa nr 27/2015/REOK z dnia 04.02.2015 w trakcie realizacji	Termin realizacji do 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, tj. od dnia 24.02.2016 – do 24.08.2015
<b>4. Rozbudowa obiektu przy ul. 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego;</b>			
<b>Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego</b>			



*SW*



4.1	Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno – socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK Guido wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną	Umowa nr 44/2015 z dnia 20.02.2015 w trakcie realizacji.	Termin realizacji robót budowlanych: do 30.09.2015
4.2	Zakup wyposażenia do budynku obsługi ruchu turystycznego	Trwa procedura związana z przygotowaniem dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowany termin ogłoszenia przetargu: 08 czerwca 2015.	Planowany termin realizacji: do 2 miesięcy od podpisania umowy.
<b>5. Nadzory nad realizacją projektu - nadzór autorski</b>			
5.1	Nadzór autorski – rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego	Umowa nr 102/2015/REOK z dnia 17.04.2015 w trakcie realizacji	Przewidywany czas trwania umowy: do podpisania protokołu odbioru końcowego robót objętych nadzorem, lub uzyskania stosownych pozwoleń/decyzji/dopuszczeń,
5.2	Nadzór autorski – zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido	Umowa nr 100/2015/REOK z dnia 17.04.2015 w trakcie realizacji	Przewidywany czas trwania umowy: do podpisania protokołu odbioru końcowego robót objętych nadzorem, lub uzyskania stosownych pozwoleń/decyzji/dopuszczeń,
5.3	Nadzór autorski – utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego	Umowa w trakcie realizacji, zawarta dnia 07.05.2015	Przewidywany czas trwania umowy: do podpisania protokołu odbioru końcowego robót objętych nadzorem, lub uzyskania stosownych pozwoleń/decyzji/dopuszczeń,



*SWK*



## **2. Zmiana liczby kontraktów oraz trybu wyboru wykonawców – Zadanie 2 (Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji),**

Ze względu na specyfikę **Zadania 2** (Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji, obejmująca realizację m.in. rzeźby, witraża, kontentu multimedialnego stanowisk edukacyjnych), mając na uwadze optymalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych oraz uzyskanie jak najlepszych efektów merytorycznych i artystycznych, podjęto decyzję o realizacji Zadania w formie czterech, odrębnych umów (kontraktów). Wybór wykonawców zostanie zrealizowany w następujących trybach:

1. Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz ekspozycyjnego w celu aranżacji poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji” – wykonawca zostanie wyłoniony w trybie Przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; termin składania ofert upływa dnia 01.06.2015
2. 3 postępowania prowadzone w trybie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 37a – 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.).
  - "Przygotowanie kontentu stanowisk multimedialnych, w tym 1 aplikacji, 4 projekcji filmowych, 1 mappingu 3D, a także produkcja i montaż 1 nagrania dźwiękowego oraz obróbka i montaż 4 dostarczonych przez Zamawiającego nagrań dźwiękowych na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu." Postępowanie zostało wszczęte. Termin składania ofert: 26.05.2015.
  - Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby św. Barbary, a także zamontowanie gotowej rzeźby w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Kopalni Guido w Zabrzu. – w najbliższym czasie planuje się ogłoszenie postępowania.
  - Zaprojektowanie, wykonanie i zamocowanie witraża, a także zakup i instalacja elementów mocujących witraż oraz zakup i instalacja systemu podświetlającego witraż na potrzeby realizacji nowej trasy turystycznej na poziomie 170 Kopalni Guido w Zabrzu. – w najbliższym czasie planuje się ogłoszenie postępowania.





### **3. Zmiana liczby kontraktów oraz trybu wyboru wykonawców – Zadanie 4 (Rozbudowa obiektu przy ul. 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego)**

W odniesieniu do **Zadania 4** (Rozbudowa obiektu przy ul. 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego), Beneficjent podjął decyzję o wydzieleniu w ramach Zadania odrębnego kontraktu dotyczącego zakupu wyposażenia, a tym samym realizacji ww. Zadania w formie dwóch odrębnych kontraktów:

- kontraktu na realizację robót budowlanych (umowa w toku),
- kontraktu na zakup i dostawę wyposażenia (ogłoszenie postępowania planuje się na 8 czerwca 2015).

Decyzja jest związana z uwarunkowaniami zewnętrznymi dotyczącymi zakresu działalności podmiotów funkcjonujących w branżach zbieżnych z zakresem prac wchodzących w Zadanie 4.

Uwzględniając zmiany, o których Beneficjent informował we wcześniejszej korespondencji, a także modyfikacje wynikające z niniejszego pisma, łączna liczba kontraktów w ramach Projektu wzrośnie do 13.

Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje, zwracam się z prośbą o akceptację proponowanych zmian.

Z poważaniem,

  
MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
Dyrektor  
Bartłomiej Szewczyk



2015