

Projekt pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”

Nr zadania - umowa i wyloniony Wykonawca	Nazwa zadania	Koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne netto zg z WND	Oszczędności i przekroczenia	Wydatki poniesione do 30.06.2015	Wydatki prognozowane do poniesienia od 01.07.2015	Termin zakończenia umowy
<b>Zadanie 1</b>	<b>Remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”</b>	<b>4 790 000,00</b>	<b>462 140,00</b>	<b>2 671 700,00</b>	<b>1 656 160,00</b>	
umowa 90/2015 Tiefenbach Polska Sp. z o.o./Alpex Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego Sp. z o.o.	Remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”	1 506 428,76	167 268,76	0,00	1 339 160,00	07.12.2015
umowa 94/201/REOK DMP System	Budowa stacji transformatorowej 6/0,5/0,4 kV Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”	1 326 700,00	0	1 326 700,00	Zakończono	Zakończono
umowa 29/2013/REOK KG Construction	Przebudowa systemu wentylacji wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”	1 441 000,00	96000	1 345 000,00	Zakończono	Zakończono
umowa 134/2015 Sevitel Sp. z o.o.	Remont i przebudowa syst. łączności	515 871,24	198 871,24	0,00	317 000,00	12.12.2015
<b>Zadanie 2</b>	<b>Remont ekspozycji znajdujących się w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>-2 487 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 627 585,00</b>	
umowa 90/2015 Tiefenbach Polska Sp. z o.o./Alpex Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego Sp. z o.o.	Remont ekspozycji znajdujących się w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza	3 840 000,00	-1 175 840,00	0,00	5 015 840,00	07.12.2015
umowa 217/2015/REOK Saternus Service Sp. z o.o. Sp. k.	Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”	300 000,00	-422 000,00	0,00	722 000,00	6 miesięcy od daty podpisania umowy
umowa 194/2015/REOK Elektrometal S.A.	Dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego poprzez wykonanie remontu i rozbudowy obiegu wozów w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 w Zabrzu	0,00	-889 745,00	0,00	889 745,00	16.12.2015
<b>Zadanie 3 - umowa 108/2015/REOK Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Erbud Sp. z o.o.</b>	<b>Remont i adaptacja na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia Szybu Wyzwolenie</b>	<b>515 121,95</b>	<b>19 368,24</b>	<b>0,00</b>	<b>495 753,71</b>	<b>30.09.2015</b>
<b>Zadanie 4</b>	<b>Zakup sprzętu interaktywnego wraz z instalacją</b>	<b>347 550,00</b>	<b>-413 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 450,00</b>	
umowa 206/2015/REOK New Amsterdam Sp. z o.o./NoLabel Sp. z o.o.	Zakup sprzętu, kontent i scenografia	347 550,00	-350 450,00	0,00	698 000,00	30.09.2015
umowa nr 179/2015/REOK Janiszewski Sp. z o.o.	Wykonanie modeli edukacyjnych pompy i wentylatora		-63 450,00	0,00	63 450,00	06.09.2015
<b>Zadanie 5</b>	<b>Promocja projektu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620,00</b>	<b>7 380,00</b>	
<b>Zadanie 6</b>	<b>Dokumentacja techniczna – ZAKOŃCZONE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zakończono</b>
<b>Zadanie 7</b>	<b>Dokumentacja aplikacyjna – ZAKOŃCZONE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zakończono</b>
<b>SUMA</b>		<b>10 097 671,95</b>	<b>-2 419 976,76</b>	<b>2 969 320,00</b>	<b>9 548 328,71</b>	

% realizacji

29,405986